

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: MUNICIPAL DE QUELUZITO			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 420.058,34				DATA: 05/06/2025			
OBRA: MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA E.M. PADRE CLAUDIOMOR TAVARES			Rua Francisco Oswaldo Albuquerque, 277 - B. Leozina Albuquerque				PRAZO DA OBRA: 04 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL	
1		Serviços Preliminares	Físico %	2,90%	100,00%				100,00%	
			Financeiro	R\$ 12.194,31	R\$ 12.194,31				R\$ 12.194,31	
2		Locação da obra	Físico %	0,59%	100,00%				100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.469,89	R\$ 2.469,89				R\$ 2.469,89	
3		Trabalhos em terra	Físico %	0,37%	100,00%				100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.535,40	R\$ 1.535,40				R\$ 1.535,40	
4		Fundação	Físico %	3,71%	100,00%				100,00%	
			Financeiro	R\$ 15.581,19	R\$ 15.581,19				R\$ 15.581,19	
5		Estrutura de Concreto	Físico %	8,40%		35,00%	65,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 35.304,45		R\$ 12.356,56	R\$ 22.947,89		R\$ 35.304,45	
6		Laje	Físico %	1,29%		20,00%	80,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 5.406,98		R\$ 1.081,40	R\$ 4.325,59		R\$ 5.406,98	
7		Coberturas	Físico %	2,27%		0,00%	100,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 9.524,51		R\$ 0,00	R\$ 9.524,51		R\$ 9.524,51	
8		Águas Pluviais	Físico %	0,47%		20,00%		80,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.958,64		R\$ 391,73		R\$ 1.566,91	R\$ 1.958,64	
9		Pisos	Físico %	3,51%		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 14.726,19		R\$ 2.945,24	R\$ 7.363,10	R\$ 4.417,86	R\$ 14.726,19	
10		Alvenaria e divisões	Físico %	3,47%		20,00%	70,00%	10,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 14.590,96		R\$ 2.918,19	R\$ 10.213,67	R\$ 1.459,10	R\$ 14.590,96	
11		Cintamentos e vergas	Físico %	0,33%		50,00%	50,00%		100,00%	
			Financeiro	R\$ 1.389,68		R\$ 694,84	R\$ 694,84	R\$ 0,00	R\$ 1.389,68	
12		Esquadrias	Físico %	4,80%			50,00%	50,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 20.151,12		R\$ 0,00	R\$ 10.075,56	R\$ 10.075,56	R\$ 20.151,12	
13		Revestimentos	Físico %	7,80%			25,00%	75,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 32.769,63			R\$ 8.192,41	R\$ 24.577,22	R\$ 32.769,63	
14		Pintura	Físico %	2,39%			50,00%	50,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 10.059,39			R\$ 5.029,69	R\$ 5.029,69	R\$ 10.059,39	
15		Instalações Hidro-sanitárias	Físico %	8,39%	10,00%	30,00%	20,00%	40,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 35.234,03	R\$ 3.523,40	R\$ 10.570,21	R\$ 7.046,81	R\$ 14.093,61	R\$ 35.234,03	
16		Divisórias e bancadas	Físico %	5,05%			50,00%	50,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 21.229,38			R\$ 10.614,69	R\$ 10.614,69	R\$ 21.229,38	
17		Vidros e espelhos	Físico %	0,48%			30,00%	70,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.000,14			R\$ 600,04	R\$ 1.400,10	R\$ 2.000,14	
18		Instalações Elétricas	Físico %	1,57%		10,00%	25,00%	65,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 6.592,80		R\$ 659,28	R\$ 1.648,20	R\$ 4.285,32	R\$ 6.592,80	
19		Serviços extras	Físico %	23,38%		10,00%	25,00%	65,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 98.207,85		R\$ 9.820,78	R\$ 24.551,96	R\$ 63.835,10	R\$ 98.207,85	
20		Administração local	Físico %	18,58%		10,00%	25,00%	65,00%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 78.043,66		R\$ 7.804,37	R\$ 19.510,92	R\$ 50.728,38	R\$ 78.043,66	

19	Limpeza Geral	Físico %	0,26%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.088,13				R\$ 1.088,13	R\$ 1.088,13
TOTAL		Físico %	58,04%	8,40%	11,72%	33,89%	45,99%	100,00%
		Financeiro	R\$ 420.058,34	R\$ 35.304,20	R\$ 49.242,59	R\$ 142.339,87	R\$ 193.171,68	R\$ 420.058,34

<p>_____</p> <p>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</p>	<p>_____</p> <p>CREA</p>	<p>Observações:</p>
<p>_____</p> <p>Carimbo e assinatura do prefeito</p>		