


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA POPULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS01	MÊS02	MÊS03	MÊS04	MÊS05	MÊS06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	Físico %	20,33%	60,00%	20,00%	20,00%			
		Financeiro	R\$ 32.898,20	R\$ 19.738,92	R\$ 6.579,64	R\$ 6.579,64			
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	2,75%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 4.457,68	R\$ 4.457,68					
3	ESTRUTURA	Físico %	12,13%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 19.632,90	R\$ 19.632,90					
4	ALVENARIA	Físico %	19,21%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 31.092,98		R\$ 31.092,98				
5	PISO	Físico %	4,20%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 6.803,18		R\$ 3.401,59	R\$ 3.401,59			
6	COBERTURA	Físico %	11,41%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 18.469,53		R\$ 18.469,53				
7	ESQUADRIAS	Físico %	2,71%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 4.391,46			R\$ 4.391,46			
8	URBANIZAÇÃO	Físico %	18,82%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 30.462,53			R\$ 30.462,53			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,43%			100,00%			
		Financeiro	R\$ 13.638,37			R\$ 13.638,37			
TOTAL		Físico %	100%	27,08%	36,79%	36,13%	-	-	-
		Financeiro	R\$ 161.846,85	R\$ 43.829,50	R\$ 59.543,75	R\$ 58.473,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Deneb Oliveira Bejar  
CREA 89511/D