

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO										
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - DESCIDA DO PASSA DEZ										
DESCRIÇÃO	FISCO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08
SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	R\$ 20.512,94	R\$ 11.039,90	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29	R\$ 1.353,29
	Físico	10,47%	53,82%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
MURO DE ARRIMO	Financeiro	R\$ 160.599,85	R\$ 24.089,98	R\$ 48.179,95	R\$ 14.721,65	R\$ 14.721,65	R\$ 14.721,65	R\$ 14.721,65	R\$ 14.721,65	R\$ 14.721,65
	Físico	81,93%	15,00%	30,00%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%
SERVIÇOS TERRAPLENAGEM E COMPLEMENTARES	Financeiro	R\$ 13.785,00	R\$ 2.067,75	R\$ 4.135,50	R\$ 1.263,63	R\$ 1.263,63	R\$ 1.263,63	R\$ 1.263,63	R\$ 1.263,63	R\$ 1.263,63
	Físico	7,03%	15,00%	30,00%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%
DRENAGEM	Financeiro	R\$ 1.114,59							R\$ 1.114,59	
	Físico	0,57%							100,00%	
TOTAL	Financeiro	R\$ 196.012,38	R\$ 37.197,63	R\$ 53.668,75	R\$ 17.338,57	R\$ 17.338,57	R\$ 17.338,57	R\$ 17.338,57	R\$ 18.453,16	R\$ 17.338,57
	Físico	100,00%	18,98%	27,38%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	9,41%	8,85%


Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D