


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MUNICÍPIO DE QUELUZITO						
DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	R\$ 11.489,90	R\$ 3.446,97	R\$ 2.872,48	R\$ 2.872,48	R\$ 2.297,98
	Físico	4,77%	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Financeiro	R\$ 76.015,40	R\$ 7.601,54	R\$ 22.804,62	R\$ 22.804,62	R\$ 22.804,62
	Físico	31,57%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
SINALIZAÇÃO VERTICAL	Financeiro	R\$ 147.613,50		R\$ 48.712,46	R\$ 50.188,59	R\$ 48.712,46
	Físico	61,31%		33,00%	34,00%	33,00%
RECUPERAÇÃO DE PLACAS	Financeiro	R\$ 5.647,00		R\$ 1.863,51	R\$ 1.919,98	R\$ 1.863,51
	Físico	2,35%		33,00%	34,00%	33,00%
TOTAL	Financeiro	R\$ 240.765,80	R\$ 11.048,51	R\$ 76.253,06	R\$ 77.785,67	R\$ 75.678,57
	Físico	100,00%	4,59%	31,67%	32,31%	31,43%


Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D