

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA									
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 92.181,62	7,65%	27.654,49	27.654,49	9.218,16	9.218,16	9.218,16	9.218,16
				30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 15.953,49	1,32%	11.167,44	4.786,05	-	-	-	-
				70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MURO DE CONTEÇÃO	R\$ 141.113,97	11,70%	-	112.891,18	28.222,79			
				0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	EDIFICAÇÃO	R\$ 898.150,16	74,50%	-	179.630,03	179.630,03	179.630,03	179.630,03	179.630,03
				0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	URBANIZAÇÃO (EXTERNO)	R\$ 58.240,06	4,83%	-	-	-	19.219,22	19.219,22	19.801,62
				0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%
	TOTAL	R\$ 1.205.639,29	100,00%	38.821,93	324.961,74	217.070,99	208.067,41	208.067,41	208.649,81
				3,22%	26,95%	18,00%	17,26%	17,26%	17,31%



Deneb Oliveira Bejar
CREA:89511/D