

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Obra

AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS QUELUZITO

Bancos
 SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais
 SBC - 11/2024 - Minas Gerais
 SICRO3 - 07/2024 - Minas Gerais
 SETOP - 07/2024 - Minas Gerais
 SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
 28,95%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%
		210.009,22	73.503,23	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	10.500,46	31.501,38
2	AMPLIAÇÃO DA UBS	100,00%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%				
		1.386.716,86		138.671,69	138.671,69	277.343,37	277.343,37	208.007,53	208.007,53	138.671,69				
3	REFORMA DA UBS (EDIFICAÇÃO EXISTENTE)	100,00%								10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%
		666.459,74								66.645,97	166.614,94	166.614,94	133.291,95	133.291,95
4	AGENCIAMENTO EXTERNO	96,00%					1,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%
		324.692,77					3.246,93	32.469,28	48.703,92	48.703,92	64.938,55	48.703,92	32.469,28	32.469,28
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00%												100,00%
		4.203,34												4.203,34
Porcentagem			2,84%	5,75%	5,75%	11,1%	11,23%	9,68%	10,31%	10,21%	9,34%	8,71%	6,8%	7,77%
Custo			73.503,23	149.172,15	149.172,15	287.843,83	291.090,76	250.977,27	267.211,91	264.522,04	242.053,95	225.819,31	176.261,69	201.465,95
Porcentagem Acumulado			2,84%	8,59%	14,35%	25,45%	36,68%	46,36%	56,67%	66,88%	76,21%	84,93%	91,73%	99,5%
Custo Acumulado			73.503,22	222.675,37	371.847,52	659.691,35	950.782,11	1.201.759,38	1.468.971,28	1.733.493,32	1.975.547,27	2.201.366,58	2.377.628,27	2.579.094,21



Deneb Oliveira Bejar
 CREA 89511/D